

# 용흥동 땅밀림지역 안전복구

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			● (산림청)			●	●			●

- 11.15 지진에 따른 용흥동 땅밀림(6.5cm) 현상과 관련 상황발생 시 신속하게 대응할 수 있는 체계를 구축하고 항구복구 추진

## ■ 사업개요

### 【 용흥동 땅밀림 모니터링용역 】

- 위 치 : 포항시 북구 용흥동 산109-2 일원
- 용역기간 : 2018. 2. 22. ~ 2018. 7. 27(1차 완료), 2018. 8. 8. ~ 2019. 12. 20(2차)  
2019. 12. 21. ~ 2020. 12. 20(3차-추진 중)
- 용역내용 : 땅밀림 예·경보 시스템 운영 6개소 (주관 : 포항시 녹지과)
- 총사업비 : 4억원(국 2.6, 도 0.63, 시 0.77)
- 추진상황 : 무인원격감시시스템 운영 중 [포항시(녹지과)]

### 【 용흥동 땅밀림 복구공사 】

- 위 치 : 포항시 북구 용흥동 산110-10, 장흥동 산6, 석리 산77
- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 5.
- 사업내용 : 실시설계용역 및 복구공사 1식 (주관 : 경상북도 산림환경연구원)
- 총사업비 : 약 69.3억원(국 48.5, 도 14.6, 시 6.2)
- 추진상황 [경상북도 산림환경연구원]
  - 2019. 10. ~ 2020. 5. : 실시설계 용역 추진
- 향후계획 [경상북도 산림환경연구원]
  - 2020. 6. ~ 2021. 8. : 복구공사 시행
  - 2021. 8. : 준공

## ■ 예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	73.3		4	34.3	35		
국비	51.1		2.6	24	24.5		
도비	6.93		0.63	3.1	3.2		
시비	15.27		0.77	7.2	7.3		

**연도별 성과(확인)지표**

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
땅밀림 복구공사	식	준공			착공	준공	

추진 부서	<b>녹지과</b>	부서장	류성욱 (3230)	담당	김현철 (3242)	담당자	최홍조 (3243)	협업 부서	
----------	------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	--