

인덕산생태복원 및 시민휴식 자연마당 조성

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			● (환경부)			●	●		●	

- 비행기 이·착륙 시 안전 확보를 위한 절취공사에 따라 훼손 후 방치된 녹지지역의 생태복원 및 시민 휴식공간 조성
- 인근 철강공단지역 내 완충 녹지공간의 복원과 등산로 확충

사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 인덕동 산 18번지 일원
- 사업기간 : 2017. 09. ~ 2020. 12.
- 사업내용 : 182,238㎡(국유지 130,576㎡, 공유지 51,662㎡)
- 총사업비 : 31억원(지특국비 9.3, 도 6.5, 시 10.2, 특교세 5)
- 사업내용 : 생물서식공간, 생태탐방로, 휴게시설 설치 등

예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	31	1	12	18			
국비	9.3	0.3	3.6	5.4			
도비	6.51	0.21	2.52	3.78			
시비	15.19	0.49	5.88	8.82			

▶ 중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 환경부의 재정적 지원 필요

추진상황

- 2017. 11. : 인덕산자연마당조성사업 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 01. ~ 03. : 관련기관 업무협의(해군6전단) 및 주민설명회 개최
- 2018. 07. : 비행안전영향 용역 완료
- 2018. 07. ~ : 비행안전영향 용역 관련 해군6전단 협의
- 2019. 07. : 해군 6전단 조건부 동의
- 2019. 08 ~ 10. : 실시설계 및 환경부 사업구역 변경협의 완료
- 2019. 12. : 인덕산 자연마당(1차 전이구역) 조성공사 발주
- 2020. 01. ~ 06. : 인덕산 자연마당(2차 핵심구역) 실시설계 및 관련기관 협의
- 2020. 10. : 인덕산 자연마당(2차 핵심구역) 조성공사 발주
- 2020. 11. : 인덕산 자연마당(1차 전이구역) 조성공사 준공
- 2021. 10. : 인덕산 자연마당(2차 핵심구역) 조성공사 준공 및 전체사업 완료

향후계획

- 2022. 01. ~ : 인덕산 자연마당 생태숲 체험 프로그램 운영

추진 부서	그린웨이 추진과	부서장	김응수 (3210)	담당	배명규 (3212)	담당자	신재범 (3215)	협업 부서	투자기업지원과 도시계획과
----------	-------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	------------------