

영일만항 조기완공

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
	●		● (해수부)			●	●		●	

○ 국토 균형발전과 동해안 유일의 국제종합항만으로서 정부의 북극항로 개척 연계된 환동해권 물류교역 중심항 육성

■ 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 죽천리, 용한리 전면 해상
- 사업기간 : 1992~2040년
- 사업내용 : 부두 16선석(컨테이너 4선석 포함), 방파제 8.11km
- 총사업비 : 28,463억원(국 23,799, 민자4,664)

■ 예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
총사업비	28,463	14,004	378	503	439	500	500	12,210
국비	23,799	12,036	378	415	456	500	500	9,514
민자	4,664	1,968	-	-	-	-	-	2,696

▶ 중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 해수부의 재정적 지원 필요

■ 추진상황

- 2005 ~ 2009 : 역무선(행정선) 부두, 컨테이너부두 4선석 준공
- 2011 ~ 2013 : 일반부두 2선석, 북방파제(4.13km), 남방파제 1-2공구(0.5km) 준공
- 2011. 12 : 항만배후단지 1단계(736천㎡) 착공
- 2013. 5 : 남방파제 1-1공구(0.8km), 어항방파제(50m) 및 파제제(180m), 착공
- 2015. 12 : 남방파제 1-1공구, 어항방파제 및 파제제 준공
- 2016. 12 : 항만배후단지 1단계 293천㎡ 매립(59억원)
- 2017. 9 : 영일만항 국제여객부두 건설공사 착공
- 2019. 6 : 항만배후단지(1-2단계) 호안축조(L=424m)(60억) 착공
- 2019. 11 : 국제여객터미널 건설공사 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 3 : 해경부두 건설공사 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 11 : 국제여객부두 준공(L=310m)
- 2020. 12 : 해경부두 건설공사 기본 및 실시설계용역 준공
- 2021. 8 : 해경부두 착공(L=640m)

▣ 향후계획

- 2022. 1 : 국제여객터미널 착공(197억)
- 2024. 12 : 해경부두 준공(499억)
- ~ 2040 : 북방과제 및 어항 방과제 보강(2,981억), 남방과제 건설(5,389억), 연안여객 부두(293억), 항만배후단지(1,088억), 민자부두 건설(2,696억)

추진 부서	신북방정책과	부서장	김종훈 (2770)	담당	김광열 (2772)	담당자		협업 부서	
----------	--------	-----	---------------	----	---------------	-----	--	----------	--