

# 여남지구 해양문화공간 조성

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			● (해수부)			●	●		●	

- 정부의 “해양관광·레저진흥” 국정과제와 연계하여 해양문화관광 콘텐츠의 체계적 관리와 동해안 신성장동력 사업 발굴에 따라 해양문화 공간 조성
- 다양한 해양관광 자원을 활용한 관광기반시설 조성으로 관광객 증가 및 지역경제 활성화

## 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 여남동 산22번지선
- 사업기간 : 2016~2022
- 사업내용 : 해양문화공간조성 1식
- 총사업비 : 140억원(국 36, 도 55, 시 49)

## 예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	140	54		18	30	38	
국비	36	27		9			
도비	55	8		2	20	25	
시비	49	19		7	10	13	

## 연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
여남지구 해양문화공간 조성	식	1	-	-	-	-	1

## 추진상황

- 2015. 4. : 해양수산부 신규시책사업 선정
- 2015. 9. : 중앙 투·융자심사 반영(조건부)
- 2016.11. : 기본 및 실시설계 완료
- 2016.12. ~ 2018. 9. : 1단계 사업
  - ⇒ 해안산책로(반파옹벽) L=410m, 마을정비 47개소 등
- 2017.12. ~ 2019. 8. : 2단계 사업
  - ⇒ 해양친수공간 A=147㎡, 계류시설 10선석 등
- 2019. 5. : 3단계 공사 착공
  - ⇒ 스카이워크 L=463m, 해안산책로 L=460m 등

## ▣ 향후계획

- 2022. 03. : 상부거더 설치 및 기타부대시설 설치 완료
- 2022. 05. : 여남 해양문화공간 조성사업 완료

추진 부서	해 양 산업과	부서장	최무형 (3680)	담당	유승욱 (2842)	담당자	최병현 (2843)	협업 부서	
----------	------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	--