

# 차별화된 전통시장 경쟁력 강화

입지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
입기내	입기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			● (중기부)			●	●			●

- 전통시장 환경개선사업을 시행하여 골목상권 회복을 유도하여 지역 경제 활성화 기여
- 죽도시장 공영주차장 조성으로 전통시장 이용객의 불편을 해소하고 상인들의 소득증대에 기여함
- 중앙상가 야시장 조성을 통한 청년 일자리 창출, 관광객 유치 및 지역경제 활성화

## ■ 사업개요

### 【 중앙상가 야시장 조성공사 】

- 위 치 : 포항시 북구 중앙상가길 31 일원(육거리~북포항우체국)
- 사업기간 : 2018. 4. ~ 2019. 6.
- 사업내용 : 중앙상가 야시장 조성사업 1식
- 총사업비 : 10억원(특교 5, 도비 1, 시비 4)
- 추진상황
  - 2018. 3. 13 : 행정안전부 야시장 공모사업 선정
  - 2018. 4. ~ 12. : 기본설계, 중앙상가 상인대상 설명회 등
  - 2019. 7. : 야시장 조성사업 완료
  - 2019. 7. 26. : 야시장 개장

### 【 시설현대화사업 - ① 죽도시장 농산물거리 아케이드 설치공사 】

- 위 치 : 포항시 북구 죽도시장 4길 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2020 (2년간)
- 사업내용 : 아케이드 L=220m, B=10m
- 총사업비 : 28억원(균특 16.8, 시 9.8, 자부담 1.4)
- 추진상황
  - 2016. 02. : 소상공인진흥공단 컨설팅
  - 2017. 03. : 경북도 투자심사위원회 심사완료
  - 2019. 01. : 중소벤처기업부 공모선정
  - 2019. 09. : 기본 및 실시설계
  - 2021. 03. : 공사 완료(상인들과 협상과정에서 준공일정 지연)

## 【 시설현대화사업 - ② 죽도시장 한복거리 아케이드 설치공사 】

- 위 치 : 포항시 북구 죽도시장 3길 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2019 (2년간)
- 사업내용 : 아케이드 L=105m, B=5~8m
- 총사업비 : 9.58억원(균특 2.7, 시 6.4, 자부담 0.48)
- 추진상황
  - 2017. 03. : 소상공인진흥공단 컨설팅
  - 2018. 11. : 전통시장 시설현대화사업 변경승인(효자시장→죽도시장)
  - 2019. 01. : 기본 및 실시설계
  - 2019. 06. : 공사 착공
  - 2020. 01. : 공사 준공

## 【 시설현대화사업 - ③ 오천 삼광시장 아케이드 설치공사 】

- 위 치 : 포항시 남구 오천읍 구정리 34-5번지
- 사업기간 : 2018 ~ 2020 (3년간)
- 사업내용 : 아케이드 L=200m, B=4m
- 총사업비 : 15억원(균특 9, 시 5.25, 자부담 0.75)
- 추진상황
  - 2016. 02. : 소상공인진흥공단 컨설팅
  - 2017. 02. : 중소벤처기업부 사업신청
  - 2018. 12. : 기본 및 실시설계
  - 2019. 10. : 공사착공
  - 2020. 10. : 공사완료

## 【 시설현대화사업 -④ 흥해시장 장옥개축공사 】

- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 성내리 61-2번지
- 사업기간 : 2014 ~ 2021 (8년간)
- 사업내용 : 연면적 7,800㎡, 상가동 12동 옥상주차장 1동
- 총사업비 : 88.5억원(균특 16.7, 특교 10, 도25.8, 시 36)
- 추진상황
  - 2009. 12. : 기본계획 수립
  - 2009. 12. : 투융자심사, 중기지방재정계획 반영
  - 2016. 05. : 1구간 공사완료
  - 2018. 11. : 사업설명회 개최
  - 2019. 01. : 2구간 공사 착공
  - 2019. 08. : 2구간 공사 완료
- 향후계획
  - 2022. 01. : 3구간 공사 착공
  - 2022. 08. : 3구간 공사 준공

## 【 죽도시장 공영주차장 조성공사 】

- 위 치 : 포항시 북구 죽도동 579-1번지
- 사업기간 : 2018 ~ 2021 (4년간)
- 사업내용 : 공영주차장(주차면 350면)
- 총사업비 : 171억원(기금 102.6, 시 68.4)
- 추진상황
  - 2018. 01. : 공모신청서 제출(포항시→중소벤처기업부)
  - 2018. 03. : 경북도 투자심사위원회 심사완료
  - 2018. 04. : 중기부 공모사업(주차환경개선사업) 선정
  - 2019. 10. : 토지 및 지장물 보상후 후 소유권 이전
  - 2020. 05. : 설계 발주
  - 2020. 12. : 공사 착공
  - 2021. 12. : 공사 완료

## ■ 예산투자계획

(단위:억원)

구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	322.08	30.5	128.91	91.67	44.7	26.3	
국 비	147.8	7.7	68.3	55	16.8		
특 교	15	10	5				
도 비	26.8		1		10	15.8	
시 비	129.85	12.8	53.96	36.09	16.5	10.5	
민 자	2.63		0.65	0.58	1.4		

▶ 중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 중기부의 재정적 지원 필요

## ■ 연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
시설현대화 사업	개소	4			2	1	1
죽도시장 공영주차장	개소	1				1	
야시장 조성	개소	1		1			

추진 부서	일자리경제 노동과	부서장	허성욱 (2830)	팀장	조일호 (2432)	담당자	김일동 (2434)	협업 부서	
----------	--------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	--