

# 농업인교육복지관 건립

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			● (농진청)			●	●		●	

- 농업인교육 15,000명(전년) → 18,000명(금년) → ‘19년 2만명 예상
- 고령화 시대와 베이비부머 세대의 퇴직, 젊은 세대의 취업난 등으로 귀농·귀촌에 대한 관심 증가로 교육수요 대폭증가 예상

## 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 성곡서로32번길 7(농산물도매시장 앞)
- 사업기간 : 2018~2019 (2년간)
- 사업내용 : 부지면적 3,788㎡, 연면적 1,954㎡, 지하1층/지상3층
- 총사업비 : 50억원(국 23, 시 27)

## 예산투자계획

(단위:억원)

구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	50	-	20	10	20	-	-
국 비	25	-	10	5	10	-	-
시 비	25	-	10	5	10	-	-

## 연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
농업인교육복지관 건립	개소	1		1			

## 추진상황

- '18. 11 : 기본 및 실시설계 완료('18.9), 도 재정심사 및 공개입찰 완료
- '19. 2 : 공사착공('18.12.10), 동절기 공사중지 해제 후 공사추진
- '19. 5 : 1회 추경예산 20억 확보(특별교부세 8억, 시비 12억)

- '19. 11~12 : 준공완료('19.11.27) 및 준공식('19.12.17)
- '20. 2~10 : 오픈형 농업도서관 및 농특산물 전시 홀 설치공사 추진 중(1층, 2층 로비활용)
- '20. 5 : 「포항시 농업인교육복지관 운영 조례」 제정

추진 부서	농 촌 활력과	부서장	김재식 (3930)	담당	하지현 (3932)	담당자	최성호 (3933)	협업 부서	건설과
----------	---------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	-----