

방재(防災)형 도시숲 조성

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
	●		● (산림청)		●		●		●	

- 지진 등 각종 재난에 대한 적극 대비로 시민이 안전한 도시조성
- 동해안을 끼고 발생하는 지진에 따른 해일 등 2차 재난 대비
- 공단주변 미세먼지, 매연, 소음 등 저감을 위한 병풍수림대 조성

사업개요

- 위 치 : 포항시 지진 · 태풍 피해 우려 지역 일원
- 사업기간 : 2020. ~ 2024. (5년간)
- 총사업비 : 86억원(국비 43, 도비 12.9, 시비 30.1)
- 사업내용
 - 도심 방재숲 조성 2.0ha(가로녹지 20km포함)
 - 해안 방재숲 조성 33ha

예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
총사업비	86				30	20.5	20.5	15
국비	60				21	13	13	13
도비	8				3	1.5	1.5	2
시비	18				6	6	6	

▶ 중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 산림청의 재정적 지원 필요

추진상황

- 2018. 01. 12. : 지진복구 관련 사례발표 및 국비건의(산림청 주최 전국 도시숲담당자 회의)
- 2018. 02. 06. : 산림청 차장 포항 방문 시 국비건의
- 2018. 05. 09. : 기본계획 용역 착수(2018.9.13. 용역 완료)
- 2018. 06. 08. : 기본계획 용역 중간보고회 개최(산림청, 경상북도, 포항시)
- 2018. 11. 01. : 경상북도 지방재정 투자심사(조건부 승인)
- 2019. 08. 12. : 미세먼지 차단숲 조성(도심방재숲) 추경확정 통보
- 2019. 09. : 중기지방재정계획 수립
- 2019. 11. ~ 2020. 10. : 실시설계용역 및 관련기관(부서) 협의
- 2020. 02. ~ 07. : 공유수면 점사용 및 간이해역이용협의 등 행정절차이행
- 2020. 04. ~ 2021. 08. : 사업착수 및 완료(1차)

향후계획

- 2022. 02. ~ : 추가사업을 위한 국비예산 확보

추진 부서	그린웨이 추진과	부서장	김응수 (3210)	담당	이경식 (5592)	담당자	김호흥 (5593)	협업 부서	
-------	----------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-------	--