

# 미세먼지 차단숲 조성

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			● (산림청)		●		●		●	

○ 기후변화에 적극 대응하고 포항철강 산업단지로부터 유입되는 미세먼지의 저감 및 도심 열섬현상 완화로 지역주민 생활환경 개선 도모

## 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 청림 ~ 해도 ~ 연일 ~ 대송 ~ 오천 일원
- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2020. 06.
- 사업내용 : 차단숲 조성 A=70,000㎡(수목 다층·혼효 식재, 보행동선 설치 등)
- 총사업비 : 50.2억원(국 25, 도 7.5, 시 17.7)

## 예산투자계획

(단위:억원)

구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	50.2			50			
국 비	25			25			
도 비	7.5			7.5			
시 비	17.7		0.2	17.5			

▶ 중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 산림청의 재정적 지원 필요

## 추진상황

- 2017. 12. : 기본계획 용역 착수
- 2018. 05. : 기본계획 용역 완료
- 2018. 08. : 산림청 미세먼지 차단숲 조성 대상지 공모
- 2018. 11. : 2019년 미세먼지 차단숲 조성 국비확보(50억)
- 2019. 03. : 2019년 미세먼지 차단숲 조성 추진(추진율 100%)
- 2019. 11. : 2020년 미세먼지 차단숲 조성 국비확보(20억원)
- 2020. 03. : 2020년 미세먼지 차단숲 조성 추진(추진율 100%)
- 2020. 08. : 2021년 미세먼지 차단숲 조성 국비확보(50억원)
- 2021. 12. : 2021년 미세먼지 차단숲 조성 추진(추진율 100%)

## 향후계획

- 2022. ~ : 미세먼지 차단숲 유지관리 및 시설물 보완

추진 부서	그린웨이 추진과	부서장	김응수 (3210)	담당	이경식 (5592)	담당자	김호홍 (5593)	협업 부서	공원과 녹지과
-------	----------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-------	---------