

포항공항 완충지역 공원화 사업

입지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
입기내	입기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●				●		●	●		●	

포항공항과 인접한 낙후 주거지역(완충지역)을 공원으로 조성하여 항공기 소음 민원 해소 및 지역주민 생활환경개선과 함께 우리시 관문(포항공항, 해병대 동문)으로써 이미지 개선 효과

사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 동해면 도구리 529-9번지 일원
- 사업기간 : 2017.~2019. (3년간)
- 총사업비 : 74억원(시비 54, 포스코지원 20)
- 사업내용 : 공원조성 A=6,786㎡(광장, 주차장, 공연장, 쉼터, 수목식재 등)

예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	74	18	36	20			
시비	54	18	36				
민자	20	-	-	20			

▶중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 無

추진상황

- 2017. 03. 07. : 공원조성 사업비 지원 결정(포스코, 20억원)
- 2017. 03. 17. : 지방재정 투자사업 심사 완료
- 2017. 06. 08. : 토지보상 지역주민 설명회(1차)
- 2017. 06. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2017. 07. ~ : 토지 및 지장물 감정평가 시행 및 보상협의 추진
- 2017. 12. 15. : 기본계획 주민설명회(2차)
- 2018. 04. 05. : 공원 조성계획 주민설명회(3차)
- 2018. 11. : 기본 및 실시설계 완료
- 2018. 12. ~ : 토지 및 지장물 보상 추진(90%)
 - 토지 29필지 중 26필지, 지장물 23동 중 21동 철거완료
- 2019. 07. 15. ~ 12. 30. : 공원조성사업 준공(포스코)
- 2020. 01. ~ 12. : 미보상토지 추가보상 및 사업완료

향후계획

- 2022. 1. ~ : 공원조성지 지속 유지관리

추진 부서	그린웨이 추진과	부서장	김응수 (3210)	담당	이경식 (5592)	담당자	김호흥 (5593)	협업 부서	문화예술과 동해면
----------	-------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	--------------