

# 화물자동차 공영차고지 조성

입지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
입기내	입기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
	●		●			●	●			●

- 주요도로와 접근성이 용이하고 저렴한 주차료의 화물자동차 휴게시설 조성으로 차고지 이용율을 획기적으로 개선하여 불법 밤샘주차 해소
- 화물 및 교통정보 제공으로 화물운송 체계의 효율성 증대

## 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 대송면 제내리 540번지 일원(제내저수지)
- 사업기간 : 2019~2023
- 사업내용 : 부지면적 60,105㎡정도
  - 주차대수 : 484대(특대형 97대, 대형 235대, 승용차 152대)
  - 부대시설 : 주유소, 휴게실, 식당, 정비소 등 편의시설
- 총사업비 : 291억원(도·시비, 민자)

## 예산투자계획

(단위:억원)

구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	291	-	-	5	60	38	188
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	74	-	-	-	5	25	44
시 비	143	-	-	5	55	13	70
민 자	74	-	-	-	-	-	74

▶경북도청 도움(재정) : 2019. 3월에 국비지원사업에서 지방이양사업으로 변경됨에 따라 사업비 지원비율 도움 필요

## 연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22
화물자동차 공영차고지 조성	공정	토목기초 공사착공			실시설계	토목기초 공사착공	토목기초 공사완공

## 추진상황

- 2018. 04. ~ 2018. 12. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역, 중기지방재정계획 반영
- 2019. 01. ~ 2019. 10. : 지방재정투자심사(중앙) 의뢰, 조건부 반영
- 2019. 01. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행
- 2020. 02. ~ 2020. 06. : 민간투자부문 사업자 공모 및 우선협상대상자 선정

- 2020. 06. : 토목실시설계 용역 시행
- 2020. 12. : 농어촌공사 매입완료 및 물건적치공사(사토매립) 착공
- 2021. 03. : 대체시설 설치공사 준공
- 2021. 05. : 도시관리계획(자동차정류장) 결정(변경) 완료
- 2021. 06. : 실시계획인가 관련부서 의제사항 협의 중
- 2021. 08. : 토목실시계획 작성고시
- 2021. 10. ~ : 토목공사 착공 및 공사 중

## 향후계획

- 2022. 10. : 토목공사 완료 및 건축공사 착공
- 2023. 12. : 조례개정 및 공영차고지 운영 개시

추진 부서	<b>대 중</b> <b>교통과</b>	부서장	정정득 (3670)	담당	정석곤 (3662)	담당자	이의준 (3666)	협업 부서	도시 계획 과
----------	--------------------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	---------