

다목적 대피시설 건립

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			● (행안부)		●		●		●	

- 재난발생시 인근 주민들이 신속하게 대피하고, 복구시까지 안전하게 생활 할 수 있는 내진성능 확보된 대피시설(구호소) 필요
- 평상시 다목적 체육·복지 시설로 운영하여 지진피해지역 주민들의 삶의 질 개선과 복지 증대에 기여하고, 재난 발생시 대피소 및 실내구호소로 활용

■ 사업개요

- 사업비 : 182억원(국 50, 도 32.5, 시 99.5)
- 위치 : 포항시 일원
- 사업량 : 5개소('18년 2개소, '19년 1개소, '20년 1개소, '21년 1개소)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4년간)
- 사업내용 : 평상시 체육시설, 재난시 대피 및 구호시설 활용

■ 예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	182	-	32	50	50	50	-
국비	50	-	5	15	15	15	-
도비	32.5	-	1	10.5	10.5	10.5	-
시비	99.5	-	26	24.5	24.5	24.5	-

▶ 중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 행정안전부 재정 지원 필요

■ 연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21
다목적 대피시설 건립	개소	5	2	1	1	1

추진실적(추진경과)

- 2018. 1. : 2018년 1개소 건립 국비(15억원) 확보
- 2018. 4. ~ 8. : 건립 기본구상 및 타당성 조사용역(5개소 건립 필요)

- 초곡리 다목적 재난대피시설
 - 2018. 11. : 기본 및 실시설계용역
 - 2018. 12. : 건립공사 착공
 - 2019. 8. : 건립공사 준공

- 장량동 다목적 재난구호소
 - 2019. 9. ~ 11. : 기본 및 실시설계용역
 - 2019. 12. : 건립공사 착공
 - 2020. 12. : 건립공사 준공

- 흥해읍 다목적 재난구호소
 - 2018. 12 : 국비(15억원) 확보
 - 2019. 5 : 도비(10.5억원) 및 시비(24.5억원) 추경 확보
 - 2019. 11. ~ 2020. 9 : 기본 및 실시설계용역
 - 2019. 9. ~ 2020. 9. : 보상협의 완료(수용결정 : 2020. 8월)
 - 2020. 11. 27 : 경림뉴소망타운 철거공사 완료
 - 2021. 1. 5 : 건립공사 착공
 - 2021. 12. : 건립공사 준공

문제점 및 대책

- 행안부 ‘다목적 재난구호소 건립’ 부처사업 부재 및 추가대상지에 대한 계속 사업 국비 확보 어려움
- 2018년 내진보강·보수공사를 완료한 다목적체육관(만인당), 흥해실내체육관을 다목적 재난구호소로 활용

향후계획

- 2022. 1 ~ 6 : 흥해읍 다목적 재난구호소 임시운영
- 2022. 7 : 흥해읍 다목적 재난구호소 민간위탁 운영

추진 부서	주 거 안정과	부서장	이상근 (3130)	담당	김우현 (3147)	담당자	이진호 (3149)	협업 부서	안전도시사업과
----------	------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	---------