

출산·육아·보육하나로 「육아복합마더센터」 건립

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			● (여가부)		●		●			●

- 자녀 돌봄, 여성창업, 부모 교육 형태의 「육아복합마더센터」(민선7기 공약사항)의 기본 모형을 기반으로 다양한 가족과 연령층이 함께 참여할 수 있는 프로그램 제공과 포괄적인 서비스 지원을 위한 복합센터(포항시 가족행복플랫폼) 건립
- 부모-자녀교육, 소통 공간, 공동육아 돌봄 및 육아와 가사에 지친 여성들의 정서적 휴식처 제공을 통해 일·가정 양립문화 확산으로 건강한 가족문화 조성에 기여

■ 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 송도동 254-672외 8필지
- 사업기간 : 2020~2022 (3년간)
- 규 모 : 지상 3층, 연면적 2,200㎡
- 총사업비 : 6,240백만원(균 1,550, 도 450, 시 4,240)
- 주요시설 : 가족센터(공동육아나눔터), 다목적 가족 교류·소통 공간, 다함께 돌봄센터, 마더센터(직장맘지원센터, 부모채움터) 등

■ 예산투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	6,240				1,250	2,697	2,293
균 특	1,550				500	313	737
도 비	450				150	225	75
시 비	4,240				600	2,159	1,481

■ 연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
가족행복플랫폼 건립	공정	착공	-	-	-	실시설계 착공	준공

추진현황

- 2019. 11월 ~ 2020. 2월 타당성 조사 및 기본계획 용역 실시
- 2020. 6월 공유재산 심의 완료
- 2020. 8월 주민공청회 개최
- 2020. 9월 건축도시공간연구소 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2020. 11월 ~ 2021. 2월 기본설계 및 실시설계 용역 공모
- 2021. 3월 ~ 9월 기본설계 및 실시설계 용역 착공

향후계획

- 2022. 11월 건립공사 준공
- 2022. 12월 개관

추진 부서	여 성 가족과	부서장	조현미 (3010)	담당	권영은 (3036)	담당자	임경 (3038)	협업 부서	건설과 도시재생과
----------	------------	-----	---------------	----	---------------	-----	--------------	----------	--------------