

영·유아 키즈카페 플레이존 설치

임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●				●		●	●			●

- 영·유아의 행복하고 전문적인 체험공간 마련으로 영·유아 보육서비스 질적 향상을 기하고 출산·양육친화도시 조성 및 저출산 극복에 기여
- 남·북구 각 1개소 설치로 영·유아보육 공공인프라의 접근성 확보

사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 상도동 뱃머리마을 덕업관 1층 내
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 사업내용 : 742㎡(연면적 5,708.28㎡, 대지6,196㎡)
- 총사업비 : 500백만원(도비150, 시비350)
- 추진상황
 - 남구 영유아 키즈카페(설치완료)
 - 운영현황

설립일	위 치	운 영	시설규모	시설내용	근무인원	비고
2018.11.27	남구 뱃머리 덕업관 1층	포항시육아 종합지원센터	571.4㎡	튼튼놀이터, 창의놀이터, 북카페, 수유실	운영요원 3	

예산투자계획

(단위:억원)

구 분	합 계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	10		5			0.5	4.5
도 비	1.5		1.5				
시 비	8.5		3.5			0.5	4.5

▶ 중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 無

연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
남구 영·유아 키즈카페	개소	1	1				
북구 영·유아 키즈카페	개소	1					1

■ 향후계획(2차, 북구 영유아 키즈카페 설치)

- 위치 : 포항시 북구 흥해읍 마산리 62-2 일원(대성아파트 전과 공동주택부지 내)
- 사업기간 : 2020 ~ 2022
- 사업내용 : 400㎡(연면적 1,830㎡, 대지 1,625㎡)
- 총사업비 : 500백만원(시비 500)
- 추진상황
 - 2020.07 ~ 21. 11. : 기본 및 실시설계용역
 - 2021. 12. 28. : 흥해 아이누리플라자 착공
 - 2022. 12. : 준공 예정
 - 문제점 및 대책 : 흥해 「행복도시 어울림 플랫폼」 지진피해지역 특별재생계획과 연계하여 추진 중으로 부지, 예산, 시설규모 등의 계획이 유동적임

추진 부서	여성가족과	부서장	조현미 (3010)	담당	김경화 (3022)	담당자	오현숙 (3023)	협업 부서	안전도시사업과
----------	-------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	---------