

장애인 일자리사업 확대 추진

- 포항시장애인재활작업장 신축이전 -

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			● (복지부)			●	●		●	

- 장애인 일자리 확대 및 고용 창출 극대화로 장애인 자활·자립에 기여 (2021년까지 경북권내 전물량 수주로 현재 27명 고용 장애인을 70명으로 확대)
- 포항지진 발생에 따른 건물 내·외부 파손 심각, 작업공간 협소로 안전사고 우려

■ 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 청하면 월포리 622
- 사업기간 : 2018. 4. ~ 2019. 9.
- 사업량 : 철골조 지상 2층 규모(대지 2,683㎡, 연면적 1,379.31㎡)
- 총사업비 : 19억원(국 3.6, 도 1.1, 시 4.3, 교부세 10)

■ [구] 장애인재활작업장 현황

- 위 치 : 포항시 북구 대곡로 43번길 3-3(두호동)
- 규 모 : 부지 864㎡, 연면적 708.03㎡- 철근콘크리트, 지상 2층
- 설 립 일 : 2005. 9. 19 / 운영법인 : (사)한국지체장애인협회
- 채용현황 : 34명(종사자 7명, 근로장애인 16명, 훈련장애인 11명)
- 생산품목 : 쓰레기종량제봉투, 광고업, 현수막 등(2018년 매출액 11.6억원)

■ 예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	19	-	17.5	1.5			
국비	3.6	-	2.9	0.7			
도비	1.1	-	0.8	0.3			
시비	4.3	-	3.8	0.5			
특별교부세	10	-	10	-			

■ 추진상황

- 2016. 10 : 포항시장애인재활작업장 이전 요구
- 2018. 1 : 이전신축 부지 확보 및 최종선정
- 2018. 1~ 3 : 보건복지부 기능보강사업 신청 및 국비 3.6억원 확보
- 2018. 9~ 10 : 특별교부세 10억 확보, 실시설계 및 BF인증 완료
- 2018. 12 : 시공사 선정 및 착공
- 2019. 1 : 기초 공사(PHC타일 37본 완료)
- 2019. 4 : 철골공사 완료
- 2019. 5 : 외부벽체(판넬) 시공
- 2019. 9 : 외부 부대공사 완료 및 준공(2019.9.7.), 준공식(2019.10.18.)

추진 부서	노인 장애인 복지과	부서장	윤은하 (2950)	담당	정정숙 (2952)	담당자	이성지 (2953)	협업 부서	재정관리과
-------	------------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-------	-------