

포항종합운동장 시설 리모델링 사업

입기구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
입기내	입기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●			●		●		●			●
			(문체부)							

- 1985년 소년체전 당시 건립된 노후된 종합운동장(안전등급 C등급)을 재정비(리모델링)하여 체육시설 인프라 확충을 통한 건강하고 활기찬 스포츠도시 조성
- 2022년 도민체전 개최에 따른 주 경기장으로 노후된 시설 정비를 통한 성공적인 대회개최 및 체육중심도시로 발돋움

사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 대도동 종합운동장 내
- 사업기간 : 2020 ~ 2022 (3년간)
- 사업내용 : 전 구간 보수보강
 - 노후화 및 지진 피해로 인한 건물 균열 보수 보강
 - 내·외부 도색 및 방수(본부석 캐노피, 창호, 사무실, 화장실 등 개선)
 - 스탠드 의자 전 구간 교체(약 26,000여개)
 - 2중 육상경기장(도민체전) 공인을 위한 관독실, 용기구 설치
- 총사업비 : 215억원(국 64.5, 도 15 시 135.5)

예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22년 이후
총사업비	215				47.5	167.5	
국비	64.5				30	34.5	
도비	15				7.5	7.5	
시비	135.5				10	125.5	

▶ '20년 기금 30억, 도비7.5억 교부 결정

연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (입기내)	'18	'19	'20	'21	'22
종합운동장 시설 리모델링	공정	준공				실시설계 착공	준공

추진사항

- 2019. 11월 ~ 2020. 7월 : 타당성조사용역 추진
- 2020. 9월 : 지방재정 중앙투자심사
- 2020. 11 ~ 12월 : 건축기획 및 사전검토

- 2021. 1 ~ 3월 : 사업수행능력평가
- 2021. 4 ~ 10월 : 실시설계
- 2021. 12월 : 착공

향후 추진방향

- 2022. 6월 : 준공

추진 부서	체육산업과	부서장	김신 (2450)	담당	이국환 (2802)	담당자	이정한 (2806)	협업 부서	건축과
----------	-------	-----	--------------	----	---------------	-----	---------------	----------	-----