

영일만4 일반산업단지 조성

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
●				●		●	●		●	

- 새로운 산업단지 조성으로 고용증대 및 지역경제 자립기반 강화
- 항만기능의 증대와 환동해권 중심 도시로의 도약을 위한 기틀 마련
- 차세대 배터리 리사이클 규제자유특구 지정으로 특화 개발

■ 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 죽천리, 우목리, 곡강리, 용한리 일원
- 사업기간 : 2008. ~ 2022.
- 사업내용 : 산업단지조성 2,600천㎡
- 유치업종 : 신소재, 메카트로닉스, 조선 등
- 총사업비 : 5,353억원

■ 예산투자계획

(단위:억원)

구 분	합 계	'18년까지	'19년	'20년 이후
총사업비	5,353	487	380	4,486
국 비	314	238	-	76
시 비	629	249	380	-
기 타	4,410	-	-	4,410

▶ 중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 국토부의 재정적 지원 필요

■ 추진실적(추진경과)

- 2010. 11. : 산업단지 지구지정 승인
- 2011. 10. : 산업단지 실시계획 승인
- 2013. 7. : 산업단지 진입도로 착공(준공 2016. 12.)
- 2018. 1. : 포항시 ⇄ 경북개발공사 업무협약(MOU) 체결
- 2018. 2. : 곡강IC 연결도로 착공
- 2018. 2. : 산업단지 구역계 조정[127만평→78만평 (△49만평)]
- 2018. 4. : (주)에코프로비엠 우선공급지 입주협약(5만평)
- 2019. 3. : 우선공급지 조성공사 착공

- 2020. 1. : 투자협약체결(경북도-GS건설-포항시)
- 2020. 6. : GS건설 원형지조성 및 배수지 부지 보상(220억)
- 2020. 8. : 한국산업단지공단 개발사업 신청
- 2020. 11. : 계획변경 용역 발주(12억원)
- 2020. 12. : 우선공급지 조성공사 준공(80억)
- 2021. 03. : GS건설 원형지 보상완료 (140억)
- 2021. 05. : 곡강2리 이주단지 조성부지 및 도로 부지 보상 (350억)
- 2021. 06. : 곡강IC 연결도로 개설공사 준공 (70억)

향후계획

- 2022. 02. : 계획변경 용역 준공(7억)
- 2022. 03. : 이주단지 보상 위탁시행(50억)
- 2022. 05. : 배수지 부지조성 및 진입도로 공사 준공(35억)
- 2022. 08. : 기반시설 및 우선공급지 보상(500억)

항공사진



추진 부서	민자사업 추진단	부서장	허정욱 (3510)	담당	김기창 (3812)	담당자	박기호 (3814)	협업 부서	투자기업지원과 맑은물사업본부
----------	---------------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----------	--------------------