

# 친환경 생태 테마랜드 조성

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
	●			●	●		●			●

- 자연환경보전법에 따라 생태관광 활성화를 위한 자연기반의 관광 인프라 구축하여 지속가능한 친환경 도시 조성
- 증명생태공원을 지역 내 대표적 녹색관광 여가문화 공간으로 조성하여 가족들과 함께 여가문화를 향유함으로써 시민의 삶의 질을 향상

## 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 연일읍 증명리 산16번지(증명생태공원 내)
- 사업기간 : 2016 ~ 2023
- 사업량 : 생태체험관, 숲치유탐방로, 자연오감체험장, 풀입유아숲교육장, 생태주차장, 계곡생명수 공급장치 등
- 총사업비 : 120억원[균특(전환) 60, 도비 10, 시비 50]

## 예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
총사업비	120				4	30	30	56
국비	60				2	15	15	28
도비	10				0.3	2.5	2.5	4.7
시비	50				1.7	12.5	12.5	23.3

▶ 경상북도 도움(제도, 재정, 권한) : 도의 재정적 지원 필요

## 추진상황

- 2016. 6. : 친환경 생태 테마랜드 조성계획 타당성용역
- 2017. 11. : 포항시 중기지방재정계획 반영
- 2017. 11. : 중앙투자 심사완료(2017년도 4차)
- 2018. 4. : 사업시행 관련 중앙부처(환경부) 협의
- 2019. 8. : 경상북도 예산담당관, 환경정책과 방문(20년 예산 확보)
- 2020. 5. : 기본설계 및 실시설계 착수
- 2021. 4. : 자연환경보전이용시설 설치계획 고시

## 향후계획

- 2022. 1. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2022. 1. : 공사 발주
- 2022. 2. ~ 2023.12. : 생태테마랜드 조성사업 공사 추진

추진 부서	생태 하천과	부서장	이삼우 (4870)	팀장	정석진 (4892)	담당자	오성훈 (4893)	협업 부서	녹지과 환경정책과
-------	--------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-------	--------------