

# 어린이 테마파크 조성

임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		추진상황	
임기내	임기외	국가	국가/자체	자체	신규	지속	예산	비예산	완료	추진중
	●			●		●	●			●

- 아동들의 놀 권리 보장을 위한 아동 전용 놀이 공간 확보로 아동친화도시 조성
- 아동전용시설 설치에 따른 역외 자금 유출 방지로 지역경제 활성화 및 어린이들의 건강한 성장 환경 조성
  - ⇒ 광역자치단체별로 어린이 전용공간 건립하여 운영 중이나 경상북도에는 어린이 전용공간이 없으므로 경상북도 차원의 어린이 전용공간 마련 필요
- 지진으로 지친 시민들과 어린이들에게 힐링 공간 조성으로 지진극복에 기여
  - ※ 아동현황 : 46,458명(만3세 ~ 만 12세), 어린이 전용 놀이시설 : 2개소(아이조아플라자, 키즈카페)

## 사업개요

- 위 치 : 포항시 일원, 장성동 산158-3번지 일원 103필지(미군저유소 부지)
- 사업기간 : 2020 ~ 2023 (4년간)
- 사업내용 : 연면적 4,000㎡(지하1층, 지상 3층) 규모의 아동 놀이시설 조성
- 총사업비 : 352억원(국비 75, 지방비 277)
- 주요시설 : 야외 친환경 아동놀이터, 아동체험교육장, 공연장, 키즈카페 등

## 추진현황

- 2019.10 : 주한미군 공여구역주변부지 발전종합계획 변경 승인(행정안전부)
  - 사업비 : 352억원 반영 (국비 75억원, 지방비 277억원)
  - 사업규모 : A=397,000㎡
- 2020. 3 ~ 11 : 어린이 테마파크 조성 타당성 용역
  - 테마파크 건립규모 및 비용, 콘텐츠, 수요예측 등
- 2020. 7. : 약 397,000㎡ 부지에 대한 종합적인 개발이 필요함으로 전담팀 구성
- 2021. 9 ~ 2022. 2 : 구)미군저유소부지 개발 기본구상용역

## 예산투자계획

(단위:억원)

구분	합계	'17년까지	'18	'19	'20	'21	'22	'23년 이후
총사업비	352.2				0.2		175	177
국비	75						37	38
시비	277.2				0.2		138	139

▶ 중앙정부 도움(제도, 재정, 권한) : 국비 75억원 반영

## 연도별 성과(확인)지표

확인지표	단위	목표 (임기내)	'18	'19	'20	'21	'22
어린이 테마파크 조성	사업진행	기본구상 용역			타당성 조사	기본구상 용역	

## 문 제 점

- 미군저유소 부지(12만평) 종합발전계획 수립 필요
- 토지매입비 전액 24,314백만원(공시지가 기준) 전액 시비 부담

## 향후계획

- 2020년 타당성조사 연구용역시 제시된 어린이테마파크 조성 방향인 「E.N.T」를 포함한 구체적인 개발안 확정 : '22년 상반기내  
 ※ E.N.T : 오락(Entertainment), 자연친화(Nature), 미래기술(Tech)
- 미군저유소부지 개발 방안에 대한 관련부서(도시계획과, 민자사업추진단 등)의 협의를 통한 사업규모 및 사업비 확보방안 구체화

추진 부서	<b>교육 청소년과</b>	부서장	이상엽 (3040)	담당	윤현정 (5229)	담당자	방원 (5230)	협업 부서	도시계획과 민자사업추진단
----------	--------------------	-----	---------------	----	---------------	-----	--------------	----------	------------------